435/2011

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ: LESOSTAV,spol s r.o.

Partizánska 93
LIPTOVSKÝ HRÁDOK

VUB LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ČÍSLO ÚČTU 708949342/0200
IČ DPH SK2020429147
IČO (dodáv.) 31601618
DIČ 2020429147

OBCHODNÝ REGISTER:

FAKTÚRA ČÍSLO **400313**
DRUH DODÁVKY
OBJ.CISL
DOD.PRIK.
ČÍSLO ÚČTU 2656193756/0200

KONŠT. SYMBOL:
IČO (odberateľ) 329533
IČ DPH:
DIČ: 2020717842

Obec Rudňany

Zapálenica 234
053 23 Rudňany

OBEC RUDŇANY
Obecný úrad
Došlo: 18.8.2011
Číslo: 1055/2011 Prílohy:
Komu: STEU. Znak:

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY	S DAŇOU
DÁTUM SPLATNOSTI	29.08.2011
FORMA ÚHRADY	pp.
DÁTUM VYHOTOVENIA FAKTÚRY	15.08.2011
DÁTUM DODANIA	15.08.2011

OZNAČENIE DODÁVKY	MJ	Č. SADZ.	DPH	MNOŽSTVO	CENA	CELKOM

Spolocnost je zapisana v obchodnom registri Okresneho sudu v Ziline, oddiel:Sro, vlozka cislo 1714/L.

Dod. čís. 31311106 POTOK ZAPALENICA Index: C1589

Na základe zisťovacieho protokolu fakturujeme Vám za prevedené práce na stavbe oprava premostenia potoka Zápalenica Rudňany

	20	20%		0,000	5 137,35

Suma bez dane					5 137,35
Suma bez dane 20 %	5137,35	DAŇ 20 %		EUR	1 027,47
Suma s daňou				EUR	6 164,82
CELKOM K ÚHRADE				EUR	**6 164,82**

Ing. Vincent HOZZA stavebný dozor SKSI Ev. č. 02463*1*-24* Slovenská komora stavebných inžinierov

OBEC RUDŇANY * SLOVENSKÁ REPUBLIKA *

LESOSTAV spol. s r.o. Liptovský Hrádok

Telefón: 044/5222860
Fakturoval:
Prílohy:

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260 SKK

Spracované programom firmy WEGA Liptovský Hrádok

8.11 24

Vykonávajúca organizácia (názov,sídlo)

Lesostav spol. s . r. o. Liptovský Hrádok

Liptovský Hrádok , Partizánska 93

IČO : **31601618**

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie August 2011

Stavba : Oprava premostenia potoka Zapálenica Rudňany

K zisťovaciemu protokolu č.

Por. číslo	Kód položky	Názov položky (etapy)	Merná jednotka	Vykonané množstvo		Odbytový náklad (v Sk)		Hmotnosť (v tonách)	
				za obdobie	od začiatku	za jednotku	spolu	Jednotková	Spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PRÁCE A DODÁVKY HSV							
		1 - ZEMNE PRÁCE							
1	122302201	Odkop zeminy , zriadenie dočasného prejazdu cez potok	m3	12,400	12,400	7,80	96,72		
2	122302209	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 4	m3	12,400	12,400	1,25	15,50		
3	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 preložka plynu	m3	19,200	19,200	21,60	414,72		
4	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3	19,200	19,200	3,42	65,66		
5	132301192	Príplatok za hĺb. rýh š. do 60 cm v teč. vode horn. 4 do 100 m3	m3	7,450	7,450	8,55	63,70		
6	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3 - základy	m3	9,600	9,600	11,30	108,48		
7	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	9,600	9,600	1,74	16,70		
8	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	41,200	41,200	0,28	11,54		
9	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	15,400	15,400	2,78	42,81		
10	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	2,100	2,100	10,60	22,26		
11	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	3,800	3,800	14,30	54,34	1,00000	3,800
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :		**912,43 EUR**			**912,43**		**3,800**
		2 - ZÁKLADY							
12	274315122	Základové pásy z betónu preklad. kameňom tr. B10 (C8/10)	m3	9,600	9,600	94,30	905,28	2,59724	24,934
13	274351111	Debnenie základových pásov tradičné obojstranné	m2	23,200	23,200	12,10	280,72	0,00360	0,084
		2 - ZÁKLADY spolu :		**1 186,00 EUR**			**1 186,00**		**25,017**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
14	317321116	Rímsy zo železobetónu tr. B 20 - úložné prahy	m3	1,440	1,440	121,00	174,24	2,43893	3,512
15	317351105	Debnenie ríms	m2	4,800	4,800	12,30	59,04	0,01009	0,048
16	317351106	Debnenie ríms odstránenie	m2	4,800	4,800	1,29	6,19		
17	317361013	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 335	t	0,065	0,065	1 300,00	84,50	1,07983	0,070

DODÁVATEĽ	**Lesostav spol. s . r. o. Liptovský Hrádok**		ODBERATEĽ	**Obec Rudňany**		
Dátum	Meno	Podpis	Dátum	Meno		Podpis

LESOSTAV spol. s r.o. 033 12 Liptovský Hrádok ③

Ing. Vincent HOZZA stavebný dozor Ev. č. 02442 SKSI

OBEC RUDŇANY * SLOVENSKÁ REPUBLIKA *

Por. číslo	Kód položky	Názov položky (etapy)	Merná jednotka	Vykonané množstvo		Odbytový náklad (v Sk)		Hmotnosť (v tonách)	
				za obdobie	od začiatku	za jednotku	spolu	Jednotková	Spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	320101111	Osadenie bet. a železbet. prefa hmot. do 1 t	m3	3,600	3,600	59,70	214,92	0,31414	1,131
19	593845170	Oporná stena IZT 18/10	kus	12,000	12,000	83,00	996,00	0,78500	9,420
20	326312411	Murivo nadzákl. z betónu prostého tr. B12,5-B15 do 3 m3	m3	4,800	4,800	119,00	571,20	2,47801	11,894
21	326351111	Debnenie plôch rovinných konštrukcií hr. do 1 m	m2	12,000	12,000	10,30	123,60	0,00794	0,095
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :		**2 229,69 EUR**			**2 229,69**		**26,171**
		5 - KOMUNIKÁCIE							
22	567121221	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 11 cm	m2	12,000	12,000	14,00	168,00	0,26798	3,216
23	584121111	Osadenie cest. panelov	m2	12,000	12,000	5,40	64,80	0,08350	1,002
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :		**232,80 EUR**			**232,80**		**4,218**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
24	961054000	Búracie práce, odstránenie pôvodného premostenia	kpl	1,000	1,000	310,00	310,00		
25	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolit. kovové, výš. do 20m	t	59,206	59,206	4,50	266,43		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :		**576,43 EUR**			**576,43**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :		**5 137,35 EUR**			**5 137,35**		**59,206**
		Za súbor celkom :		**5 137,35 EUR**			**5 137,35**		**59,206**

LESOSTAV spol. s r.o.
033 12 Liptovský Hrádok
③

Ing. Vincent HOZZA stavebný dozor Ev. č. 0246*1*-24* Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

OBEC RUDŇANY SLOVENSKÁ REPUBLIKA